

УТВЕРЖДАЮЗам.Генерального директора,
Директор по производству_____ О.Г.Любавин
«__» _____ 2013 г.Заказчик: **ЗАО 'ТБМ-Инвест'****График производства проектных работ****5724_P-3**База отдыха 'Кристалл', расположенная по адресу: Московская область, Ногинский район, дер.Щемилово.
(ориентировочно 20080 кв.м). РД.**АСО_1, ВИК, ГИП, ОВ, ТС, ЭИА**Дата начала - **20.03.2013** г.Дата окончания - **29.08.2013** г.

Код задания	Задание	Срок выполнения	АСО_1	ВИК	ГИП	ОВ	ТС	ЭИА
266	Предварительные планы (разрезы) (ЗГ-7)	20.03.2013	o	+		+	+	+
525	Задание на ввод инженерных сетей в здание(ФП-37)	21.03.2013	+	o				
525	Задание на ввод инженерных сетей в здание(ФП-37)	22.03.2013	+					o
525	Задание на ввод инженерных сетей в здание(ФП-37)	26.03.2013	+				o	
155	Задание на проектирование сетей силового электрооборудования и освещения (ФП-14)	28.03.2013				o		+
480	Планировка и габариты спец.помещений (ЗГ-13)	28.03.2013	+			o		
155	Задание на проектирование сетей силового электрооборудования и освещения (ФП-14)	02.04.2013		o				+
480	Планировка и габариты спец.помещений (ЗГ-13)	02.04.2013	+	o				
480	Планировка и габариты спец.помещений (ЗГ-13)	03.04.2013	+					o
565	Задание на электроснабжение систем автоматизации(ФП-37)	04.04.2013			o			
970	Сдача в архив рабочей документации	08.04.2013			+	o		
970	Сдача в архив рабочей документации марки ВиК	15.04.2013		o	+			
480	Планировка и габариты спец.помещений (ЗГ-13)	23.04.2013	+				o	
970	Сдача в архив рабочей документации конструкций подвала	03.05.2013	o		+			
276	Уточненные архитек.чертежи:планы и разрезы (ЗГ-7)	27.05.2013	o	+		+		+
551	Задание на проектирование автоматизации вентиляции и кондиционирования (ФГ-12)	28.05.2013				o		+
516	Задание на отверстия, прямки, крепление коммуникаций (ЗГ-3)	31.05.2013	+			o		
516	Задание на отверстия, прямки, крепление коммуникаций (ЗГ-3)	03.06.2013	+	o				
516	Задание на отверстия, прямки, крепление коммуникаций (ЗГ-3)	04.06.2013	+					o
970	Сдача в архив рабочей документации марки ЭО, ЭМ, АВ	11.06.2013			+			o
970	Сдача в архив рабочей документации	25.07.2013	o		+			

Код задания	Задание	Срок выполнения	АСО_1	ВИК	ГИП	ОВ	ТС	ЭИА
	марки КЖ							
970	Сдача в архив рабочей документации марки АР	28.08.2013	о		+			
991	Окончание разработки проектной документации стадии Р	29.08.2013			о			

о - выдача задания

+

Главный инженер проекта _____КАРКЛИН Я.Я.