

**План ГИПов на Февраль, Март, Апрель 2010 года (Объем) ГИП: ОГП**

Срок начала /окончания, участники	Объем всего	Остаток до конца работы	План на три месяца	Планирование по месяцам			Выполнение по месяцам		
				Февраль	Март	Апрель	Февраль	Март	Апрель
<b><u>"Стратегия" ООО</u></b>									
<b>106-10543_П1-2</b>	<b>Проект планировки и межевания территории в Красногвардейском районе (ул.Коммуны, Ириновский пр., пр.Ударников, ул.Лазо). 2 этап: раздел ИТМ ГО и ЧС</b>								
22.12.2009	23 728,81	23 728,81	23 728,81	-	23 728,81	-	-	23 728,81	-
15.03.2010									
<i>Отделы...</i>									
ОГП	23 728,81	23 728,81	23 728,81	-	23 728,81	-	-	23 728,81	-
Всего с/с	23 728,81	23 728,81	23 728,81	-	23 728,81	-	-	23 728,81	-
<i>Субподряд...</i>									
Спецтехспектр	76 271,19	76 271,19	-	-	-	-	-	76 271,19	-
<b>106-10543_П1-4</b>	<b>Проект планировки и межевания территории в Красногвардейском районе (ул.Коммуны, Ириновский пр., пр.Ударников, ул.Лазо). 4 этап: схемы чертежей и приложения для постановления; ведомость координат земельных участков.</b>								
01.03.2010	170 018,00	170 018,00	170 018,00	-	-	170 018,00	-	-	-
05.04.2010									
<i>Отделы...</i>									
ОГП	170 018,00	170 018,00	170 018,00	-	-	170 018,00	-	-	-
Всего с/с	170 018,00	170 018,00	170 018,00	-	-	170 018,00	-	-	-
<b>106-14056_П-1</b>	<b>Планировка и межевание территории в Пушкинском р-не (Парковая ул., Гусарская ул., Колокольный пер., Госпитальное пер.) 1 этап: подготовка проектирования</b>								
15.02.2010	164 038,00	164 038,00	164 038,00	-	-	164 038,00	-	-	164 038,00
09.04.2010									
<i>Отделы...</i>									
ОГП	164 038,00	164 038,00	164 038,00	-	-	164 038,00	-	-	164 038,00
Всего с/с	164 038,00	164 038,00	164 038,00	-	-	164 038,00	-	-	164 038,00

Срок начала /окончания, участники	Объем всего	Остаток до конца работы	План на три месяца	Планирование по месяцам			Выполнение по месяцам		
				Февраль	Март	Апрель	Февраль	Март	Апрель
<b><u>"Генеральная Ассамблея"</u></b>									
<b>110-14029_П-5</b>	<b>Планировка и межевание территории в Невском р-не (пр.Пятилеток, ул.Джона Рида, ул.Бадаева, ул.Ворошилова). 5 этап: раздел ИТМ ГО и ЧС (0,5 мес.)</b>								
08.07.2009 20.04.2010	132 203,39	132 203,39	132 203,39	-	-	132 203,39	-	-	132 203,39
<i>Отделы...</i>									
ОГП	132 203,39	132 203,39	132 203,39	-	-	132 203,39	-	-	132 203,39
Всего с/с	132 203,39	132 203,39	132 203,39	-	-	132 203,39	-	-	132 203,39
<i>Субподряд...</i>									
Спецтехспектр	67 796,61	67 796,61	-	-	-	-	-	-	67 796,61
<b><u>"Рентинвест" ООО</u></b>									
<b>147-6238 7255 П-1</b>	<b>Планировка и межевание территории во Фрунзенском р-не (ул.Турку, Будапештская ул., пр.Славы, Белградская ул.). 1 этап: подготовка проектирования</b>								
24.02.2010 20.04.2010	185 707,00	185 707,00	185 707,00	-	-	185 707,00	-	-	-
<i>Отделы...</i>									
ОГП	185 707,00	185 707,00	185 707,00	-	-	185 707,00	-	-	-
Всего с/с	185 707,00	185 707,00	185 707,00	-	-	185 707,00	-	-	-
<b><u>"Главстрой-СПб" ООО</u></b>									
<b>176-14055_П-2</b>	<b>Корректировка проекта планировки и межевания территории в Адмиралтейском р-не (ул.Шкапина, ул.Розенштейна, наб. Обводного канала). 2 этап: согласование чертежей планировки, предложения по межеванию</b>								
01.02.2010 20.04.2010	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	180 000,00	-	-	-
<i>Отделы...</i>									

Срок начала /окончания, участники	Объем всего	Остаток до конца работы	План на три месяца	Планирование по месяцам			Выполнение по месяцам		
				Февраль	Март	Апрель	Февраль	Март	Апрель
ОГП	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	180 000,00	-	-	-
Всего с/с	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	180 000,00	-	-	-
<b><u>"Петротрест-Монолит" ЗАО</u></b>									
<b>232-13999_П-6</b>	<b>Планировка и межевание территории в Невском р-не (бульвар Красных Зорь, ул. Бабушкина, ул. Шелгунова, ул. Седова). 6 этап: планировка, основная часть (1 мес.)</b>								
20.03.2009 19.02.2010	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-	-	800 000,00	-
<i>Отделы...</i>									
ОГП	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-	-	800 000,00	-
Всего с/с	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-	-	800 000,00	-
<b><u>'Капитал-Строй' ООО</u></b>									
<b>284-14037_П-4</b>	<b>Проект планировки и межевания квартала р.Оккервиль, р.Большая Охта, пр. Энергетиков, Уткин пр. - 4 этап -Проект планировки окончание (1 мес. после аванса)</b>								
03.02.2010 15.02.2010	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-
<i>Отделы...</i>									
ОГП	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-
Всего с/с	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-
<b>284-14037_П-5</b>	<b>Проект планировки и межевания квартала р.Оккервиль, р.Большая Охта, пр. Энергетиков, Уткин пр. - 5 этап - Схема чертежей и приложения для постановления правительства (0,5 мес. после аванса)</b>								
03.02.2010 23.04.2010	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00
<i>Отделы...</i>									
ОГП	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00
Всего с/с	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00

Срок начала /окончания, участники	Объем всего	Остаток до конца работы	План на три месяца	Планирование по месяцам			Выполнение по месяцам		
				Февраль	Март	Апрель	Февраль	Март	Апрель
<b><u>'Петротрест' Фирма ЗАО</u></b>									
<b>288-13967 П 09-1</b>	<b>Планировка и межевание территории на ВО (Малый пр., 17-линия, Средний пр., 18-линия). 1 этап: подготовка проектирования</b>								
20.11.2009 20.04.2010	100 424,00	100 424,00	100 424,00	-	-	100 424,00	-	-	-
<i>Отделы...</i>									
ОГП	100 424,00	100 424,00	100 424,00	-	-	100 424,00	-	-	-
Всего с/с	100 424,00	100 424,00	100 424,00	-	-	100 424,00	-	-	-
<b><u>"Петроком-К" ООО</u></b>									
<b>290-14045 П-2</b>	<b>Проект планировки и межевания территории в границах функ.зоны "И1", ограниченной 3-м Верхним пер., пр.Энгельса, функ.зоны "Д", межквартальным проездом. 2 этап: согласование с заказчиком чертежей планировки; предложения по межеванию</b>								
12.10.2009 10.02.2010	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-
<i>Отделы...</i>									
ОГП	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-
Всего с/с	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-
<b>290-14045 П-3</b>	<b>Проект планировки и межевания территории в границах функ.зоны "И1", ограниченной 3-м Верхним пер., пр.Энгельса, функ.зоны "Д", межквартальным проездом. 3 этап: раздел ИТМ ГО и ЧС</b>								
09.11.2009 11.03.2010	23 728,81	23 728,81	23 728,81	-	23 728,81	-	-	23 728,81	-
<i>Отделы...</i>									
ОГП	23 728,81	23 728,81	23 728,81	-	23 728,81	-	-	23 728,81	-
Всего с/с	23 728,81	23 728,81	23 728,81	-	23 728,81	-	-	23 728,81	-
<i>Субподряд...</i>									
Спецтехспектр	76 271,19	76 271,19	-	-	-	-	-	76 271,19	-

Срок начала /окончания, участники	Объем всего	Остаток до конца работы	План на три месяца	Планирование по месяцам			Выполнение по месяцам		
				Февраль	Март	Апрель	Февраль	Март	Апрель
<b><u>'Универсал-Инвест' ООО</u></b>									
<b>406-12650_п-2</b>	<b>Территория ка.14-14А, пос. Рыбацкое. 2 этап: работы ЗАО 'Петербургский НИПИГрад' (22 р.дня)</b>								
20.10.2006 19.09.2008	1 589 316,20	953 589,69	-	-	-	-	-	-	-
<i>Отделы...</i>									
АПМ2	635 726,51	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Субподряд...</i>									
НИПИГрад	953 589,69	953 589,69	953 589,69	-	-	-	-	-	-
<b><u>'РИКЭЛ' ЗАО</u></b>									
<b>797-6516_П-2</b>	<b>Кор-ка проекта планировки и межевания территории в Василеостровском районе (Новосмоленская наб., ул.Кораблестроителей, ул.Нахимова, наличная ул.). 2 этап: согласование с заказчиком; предложения по межеванию (2 мес.)</b>								
14.01.2010 11.03.2010	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-	800 000,00	-	-	800 000,00	-
<i>Отделы...</i>									
ОГП	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-	800 000,00	-	-	800 000,00	-
Всего с/с	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-	800 000,00	-	-	800 000,00	-
<b><u>'Ленстройтрест' ЗАО</u></b>									
<b>820-14051_П-2</b>	<b>Планировка и межевание территории в Приморском р-не (Приморское шоссе, берег Невской Губы, Приморский пр.). 2 этап: согласование с заказчиком чертежей планировки; предложения по межеванию</b>								
21.12.2009 20.04.2010	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-	300 000,00
<i>Отделы...</i>									
ОГП	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-	300 000,00

Срок начала /окончания, участники	Объем всего	Остаток до конца работы	План на три месяца	Планирование по месяцам			Выполнение по месяцам		
				Февраль	Март	Апрель	Февраль	Март	Апрель
Всего с/с	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-	300 000,00
<b><u>Итого</u></b>									
ОГП	3 379 848,01	3 379 848,01	3 379 848,01	1 250 000,00	847 457,62	1 282 390,39	450 000,00	1 647 457,62	646 241,39
АПМ2	635 726,51	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего с/с	4 015 574,52	3 379 848,01	3 379 848,01	1 250 000,00	847 457,62	1 282 390,39	450 000,00	1 647 457,62	646 241,39
Субподряд	1 173 928,68	1 173 928,68	953 589,69	-	-	-	-	152 542,38	67 796,61
Итого	5 189 503,20	4 553 776,69	4 333 437,70	1 250 000,00	847 457,62	1 282 390,39	450 000,00	1 800 000,00	714 038,00