

СВЕДЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ НА - -

| ГИП, заказчик, шифр и наименование работы | Стоимость, руб. | | | | | | | | | Сроки выполнения начало/конец | | Трудозатраты, чел. - час | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|--------------|---------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|-------|-------------|---------|-------|
| | Всего по договору | В том числе собственными силами | | | | Субподрядные работы | | | | по договору | предполагаемые | Всего | | | | Текущий год | | |
| | | Всего | В том числе текущий год | | | Всего | В том числе | | Первоначальный бюджет | | | Измененный бюджет | Текущая оценка | Экономия или перерасход (+/-) | Всего | Списано | Остаток | |
| | | | Всего | Выполнено | Остаток | | Выполнено | Остаток | | | | | | | | | | |
| <u>НОРМАНН И.Б.</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>ООО "Международный спортивный центр 2000"</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191-5782_ПП Реконструкция комплекса зданий ООО "Международный спортивный центр 2000", по адресу: Москва, ул. Новоалексеевская д. 20 А. В том числе: | 1 852 323,73 | 1 852 323,73 | 1 852 323,73 | 347 826,00 | 1 504 497,73 | - | - | - | - | 01.02.2013 28.02.2013 | 29.12.2012 23.05.2013 | 1504,0 | 1554,0 | 1564,0 | -10,0 | 1554,0 | 1424,0 | 130,0 |
| 191-5782_ПП-1 Реконструкция комплекса зданий ООО "Международный спортивный центр 2000", по адресу: Москва, ул. Новоалексеевская д. 20 А. Варианты ПП для согласования с Заказчиком | 740 932,20 | 740 932,20 | 740 932,20 | 347 826,00 | 393 106,20 | - | - | - | - | 01.02.2013 28.02.2013 | 29.12.2012 23.05.2013 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | - | 600,0 | 600,0 | - |
| 191-5782_ПП-2 Реконструкция комплекса зданий ООО "Международный спортивный центр 2000", по адресу: Москва, ул. Новоалексеевская д. 20 А.Выпуск буклета | 648 312,71 | 648 312,71 | 648 312,71 | 648 312,71 | - | - | - | - | - | 01.02.2013 02.04.2013 | 01.02.2013 02.04.2013 | 320,0 | 370,0 | 350,0 | 20,0 | 370,0 | 370,0 | - |
| 191-5782_ПП-3 Реконструкция комплекса зданий ООО "Международный спортивный центр 2000", по адресу: Москва, ул. Новоалексеевская д. 20 А. Сопровождение согласований проектной документации (окончание-прохождение Заказчиком Регламента Москомархитектуры) | 293 587,29 | 293 587,29 | 293 587,29 | 293 587,29 | - | - | - | - | - | 01.02.2013 10.07.2013 | 01.02.2013 10.07.2013 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | - | 84,0 | 84 | - |
| 191-5782_ПП-4 Реконструкция комплекса зданий ООО "Международный спортивный центр 2000", по адресу: Москва, ул. Новоалексеевская д. 20 А. Сопровождение согласований проектной документации. (окончание-получение Заказчиком АРИ) | 169 491,53 | 169 491,53 | 169 491,53 | 169 491,53 | - | - | - | - | - | 01.02.2013 15.10.2013 | 01.02.2013 15.10.2013 | 500,0 | 500,0 | 530,0 | -30,0 | 500,0 | 370,0 | 130,0 |
| Итого по заказчику: | 1 852 323,73 | 1 852 323,73 | 1 852 323,73 | 347 826,00 | 1 504 497,73 | - | - | - | - | | | 1504,0 | 1554,0 | 1564,0 | -10,0 | 1554,0 | 1424,0 | 130,0 |
| Итого по ГИПу: | 1 852 323,73 | 1 852 323,73 | 1 852 323,73 | 347 826,00 | 1 504 497,73 | - | - | - | - | | | 1504,0 | 1554,0 | 1564,0 | -10,0 | 1554,0 | 1424,0 | 130,0 |